

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

24.04.2025
14:30 часов



г. Сургут
в режиме видеоконференцсвязи

Председатель:

Недашковский Александр
Андреевич

— заместитель директора департамента
городского хозяйства Администрации
города

Секретарь:

Карташова Оксана Владимировна

— начальник отдела перспективного
развития инженерной инфраструктуры
и энергосбережения департамента
городского хозяйства Администрации
города

Присутствовали:

1. Прохоров Иван Андреевич — руководитель технического отдела
ООО «Невская энергетика»
2. Найдено Святослав Васильевич — руководитель электронного
моделирования ООО «Невская энергетика»
3. Корнеев Александр Сергеевич — ведущий специалист ООО «Невская
энергетика»
4. Бочков Алексей Игоревич — специалист ООО «Невская энергетика»
5. Асхабалиева Светлана
Владимировна — начальник отдела комплексного
развития департамента архитектуры
и градостроительства Администрации
города
6. Мокроусова Наталья Алексеевна — начальник отдела планировки
и межевания департамента архитектуры
и градостроительства Администрации
города

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 7. Ахмедова Айшан Мобил кызы | — главный специалист отдела генерального плана департамента архитектуры и градостроительства Администрации города |
| 8. Пономарев Виктор Георгиевич | — депутат Думы города Сургута |
| 9. Казарцев Лев Владимирович | — руководитель группы проектов замещения Управления по развитию ПАО «ОГК-2» |
| 10. Вергейчик Олег Владимирович | — директор филиала ОАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 |
| 11. Тетюков Анатолий Анатольевич | — заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 |
| 12. Попова Татьяна Владимировна | — начальник ФЭУ филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 |
| 13. Креницын Роман Аркадьевич | — начальник производственно-технического отдела филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 |
| 14. Лапотышкин Борис Александрович | — заместитель начальника производственно-технического отдела филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 |
| 15. Синельников Александр Николаевич | — начальник производственно-технической службы филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» |
| 16. Петров Даниил Дмитриевич | — инженер-технолог производственно-технической службы филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» |
| 17. Май Андрей Васильевич | — начальник Службы энерговодоснабжения ООО «Газпром энерго» Сургутский филиал |
| 18. Фирюлин Николай Васильевич | — ведущий инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования Службы энерговодоснабжения ООО «Газпром энерго» Сургутский филиал |
| 19. Сорокин Александр Николаевич | — и.о.главного инженера УЭЗиС ПАО «Сургутнефтегаз |
| 20. Девякович Геннадий Михайлович | — заместитель начальника управления энергетики ПАО «Сургутнефтегаз - начальник отдела теплоснабжения и систем кондиционирования воздуха |
| 21. Абубакиров Денис Фанисович | — инженер I категории отдела теплоснабжения и систем кондиционирования воздуха управления энергетики ПАО «Сургутнефтегаз |

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 22. Кузнецов Олег Николаевич | — заместитель главного инженера по теплоснабжению ООО «СГЭС» |
| 23. Козлова Ольга Николаевна | — заместитель начальника ПТС ООО «СГЭС» |
| 24. Бегичев Виталий Васильевич | — и.о. главного инженера СГМУП «Городские тепловые сети» |
| 25. Литвинов Юрий Александрович | — главный инженер АО «Завод промстройдеталей» |
| 26. Жариков Сергей Олегович | — оператор котельной АО «Сургутский хлебозавод» |
| 27. Мительштет Татьяна Владимировна | — юрисконсульт ООО «ТехСтрой» |
| 28. Анисимов Алексей Сергеевич | — инженер службы ТиСТО АО «Аэропорт Сургут» |

1. О ходе исполнения муниципального контракта № 16-ГХ от 11.04.2025 на «Разработку схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

(Карташова О.В., Петухова И.И., Корнеев А.С.)

1.1. О полноте сбора исходных данных. Организация сбора недостающих исходных данных.

РЕШИЛИ:

1.1.1. Принять к сведению информацию МКУ «ДДТиЖКК» о необходимости предоставления исходных данных согласно заключенному контракту в срок до 27.04.2025. По состоянию на 24.04.2025 исходные данные предоставлены в полном объеме только от ООО «Газпром энерго».

1.1.2. Рекомендовать членам рабочей группы донести в адрес МКУ «ДДТиЖКК» недостающие исходные данные не позднее 30.04.2025.

1.1.3. Поручить МКУ «ДДТиЖКК» проконтролировать полноту предоставления членами рабочей группы исходных данных.

1.2. О балансе покупки тепловой энергии ООО «СГЭС» у филиала ПАО «ОГК-2» – «Сургутская ГРЭС-1» и филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро».

РЕШИЛИ:

1.2.1. Принять к сведению информацию ООО «Невская энергетика» о расхождении объемов тепловой энергии при покупке/продаже на границе балансовой принадлежности ООО «СГЭС» и филиалов ПАО «ОГК-2» – «Сургутская

ГРЭС-1», «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро». На 2025 год для филиала ПАО «ОГК-2» – «Сургутская ГРЭС-1» и филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» утверждена совокупная продажа тепловой энергии в объеме 2 553 тыс. Гкал., для ООО «СГЭС» утверждена покупка 2 656 тыс. Гкал.

1.2.2. Рекомендовать ООО «СГЭС» совместно с филиалом ПАО «ОГК-2» – «Сургутская ГРЭС-1» и филиалом «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» проработать вопрос по внесению в схему теплоснабжения единых показателей объемов тепловой энергии при покупке/продаже на границе балансовой принадлежности.

1.3. Об отсутствии информации о планируемых сроках ввода в эксплуатацию объектов перспективного строительства, предусмотренных действующими проектами планировки территории.

РЕШИЛИ:

1.3.1. Принять к сведению информацию ООО «Невская энергетика» об отсутствии данных о планируемых сроках ввода в эксплуатацию объектов перспективного строительства, предусмотренных действующими проектами планировки территории.

1.3.2. Рекомендовать ООО «Невская энергетика» совместно с департаментом архитектуры и градостроительства проработать в рабочем порядке вопрос с определением планируемых сроков ввода в эксплуатацию объектов перспективного строительства не позднее 12.05.2025.

1.4. О согласовании конечной даты предоставления новых исходных данных.

РЕШИЛИ:

1.4.1. Принять к сведению информацию ООО «Невская энергетика» о возможном учете в работе новых исходных данных, предоставленных участниками рабочей группы, в сроки, установленные п.1.3 технического задания – не менее, чем за 14 календарных дней до окончания разработки схемы теплоснабжения, то есть до 16.05.2025.

1.4.2. Рекомендовать ООО «Невская энергетика» принимать новые исходные данные до 16.05.2025 для учета в работе при разработке схемы теплоснабжения только в случае необходимости их дальнейшего использования в качестве подтверждения перед органами исполнительной власти (мероприятия инвестиционной программы, балансы тепловой энергии), в иных случаях новые исходные данные будут приняты для учета в работе при актуализации схемы теплоснабжения в 2026 году.

2. Организация взаимодействия Заказчика, ресурсоснабжающих организаций, подрядной организации, управляющих компаний при проведении инструментальных измерений системы теплоснабжения города, снятии и передаче показаний со стационарных приборов учета

(Карташова О.В., Корнеев А.С.)

2.1. Об организации инструментальных измерений (переносные приборы) на тепловых сетях и в ЦТП. Согласование точек измерений, предлагаемых ООО «Невская Энергетика».

РЕШИЛИ:

2.1.1. Рекомендовать ООО «Невская энергетика» сформировать программу измерений и направить в МКУ «ДДТиЖКК» для дальнейшего согласования и информирования всех участников, задействованных в программе измерений, не позднее 29.04.2025.

2.1.2. Рекомендовать СГМУП «ГТС» и ООО «СГЭС» оказать содействие ООО «Невская энергетика» при проведении инструментальных измерений.

2.2. Об организации снятия и передачи показаний со стационарных приборов учета, установленных на источниках тепловой энергии, ЦТП и у конечных абонентов. Согласование перечня контрольных точек у абонентов, предлагаемых ООО «Невская Энергетика», по которым будет проводиться съем и передача данных.

РЕШИЛИ:

2.2.1. Принять к сведению информацию «ООО Невская энергетика» о проработке вопроса с ресурсоснабжающими организациями по определению контрольных точек для снятия показаний с приборов учета.

2.2.2. Поручить МКУ «ДДТиЖКК» и рекомендовать ресурсоснабжающим организациям оказать содействие ООО «Невская энергетика» в процессе сбора архивных данных, снятии показаний со стационарных приборов учета конечных потребителей, а также в проведении замеров давления в случае отсутствия манометров.

3. Предварительное обсуждение вариантов развития системы теплоснабжения города. Перспектива развития системы теплоснабжения в новых микрорайонах: 44, 35, 35А, 50, 51

(Карташова О.В., Корнеев А.С., Бегичев В.В., Кузнецов О.Н.)

3.1. Обсуждение мероприятий по строительству III тепловывода от Сургутской ГРЭС-1. Определение точки подключения (технологического присоединения).

РЕШИЛИ:

3.1.1. Принять к сведению информацию ООО «Невская энергетика» об отсутствии сведений о точке подключения III тепловывода.

3.1.2. Рекомендовать ООО «СГЭС» направить в ООО «Невская энергетика» возможные варианты точки подключения III тепловывода не позднее 25.04.2025.

3.1.3. Рекомендовать ООО «Невская энергетика» в случае отсутствия предложений ООО «СГЭС» использовать при разработке схемы теплоснабжения данные по строительству III тепловывода, аналогичные данным утвержденной схеме теплоснабжения в 2024 году (актуализация на 2025 год).

3.2. О предварительном обсуждении возможных вариантов развития системы теплоснабжения города, предложения ресурсоснабжающих организаций.

РЕШИЛИ:

3.2.1. Рекомендовать ООО «Невская энергетика» проработать возможные варианты развития системы теплоснабжения города с учетом предложений ООО «СГЭС», СГМУП «ГТС» в срок до 12.05.2025.

3.3. О переключении мкрн 35, 35 А через перспективную тепловую сеть по ул. Киртбая до момента строительства III тепловывода.

РЕШИЛИ:

3.3.1. Рекомендовать ООО «Невская энергетика» предусмотреть в каждом варианте развития системы теплоснабжения города мероприятие по строительству тепломагистрали по ул. Киртбая и перераспределение тепловых нагрузок на котельные № 1, № 2 и № 3 с целью подключения перспективных потребителей новых микрорайонов западной части города.


3.4. Обсуждение мероприятия по строительству 2-ой очереди котельной в 51 микрорайоне. Определение эксплуатирующей организации и перспективных параметров (характеристик) мероприятия.

РЕШИЛИ:

3.4.1. Принять к сведению информацию ООО «СГЭС» об отсутствии окончательного решения по вопросу принятия/непринятия на баланс и в эксплуатацию котельной в 51 микрорайоне.

3.4.2. Рекомендовать ООО «Невская энергетика» при разработке схемы теплоснабжения предусмотреть мероприятия по строительству котельной в 51 микрорайоне, аналогичные мероприятиям утвержденной схемы теплоснабжения в 2024 году (актуализация на 2025 год).

Заместитель директора департамента
городского хозяйства Администрации города



А.А. Недашковский

Протокол вела:
Карташова Оксана Владимировна,
Начальник отдела перспективного развития
инженерной инфраструктуры и энергосбережения,
департамент городского хозяйства,
тел. (3462) 52-44-31