



# River House ГП-6, ГП-5

Отчёт о выполняемых работах в рамках проекта

БРУСНИКА

# Выполняемые работы на строительной площадке

2



1) Электрика: Монтаж освещения паркинга.



# Выполняемые работы на строительной площадке



1) Электрика: прокладка кабелей наружного освещения, прозвон существующих, проверка этажных щитов и кабелей

# Выполняемые работы на строительной площадке



2) Сантехника: Замена размороженных труб ливневой канализации. Заказали оборудование для ИТП, счетчики, радиаторы.



# Выполняемые работы на строительной площадке



3) Благоустройство: монтаж бордюрного камня, подготовка основания твёрдых покрытий.

# Выполняемые работы на строительной площадке



4) Наружные сети: проверка (пролив, просвет) наружных сетей канализации, подготовка траншеи для врезки по воде на ГП-5.



# Выполняемые работы на строительной площадке



5) Кладка стен ГП-5: приступили к устройству наружных стен. Производится завоз материала: кирпич, ячеистый блок, кладочный клей.

## Выполняемые работы на строительной площадке



6) Окна и витражи: Произведены замеры проемов.

7) Договор по квартирным дверям и тех дверям заключен, двери заказаны.



ГПР, Жилой дом № 6 в г. Сургуте мкр 21-22

Пакет	Наименование работ	2020 год				
		Сентябрь				
		Строительная готовность до начала производства работ 17.08.2020	Коммерческое	Договор	СМР	Строительная готовность произведенная ООО Брусника Организатор строительства на 02.09.2020
	<b>ГП-6</b>					
1	Пакет № 1 Содержание площадки	30%		Заключен	Подготовка строительной площадки	80%
2	Пакет № 2. Коробка					
3	Пакет № 3. Оболочка					
3.1	Кровля.	90%	Получили проверка объемов			90%
3.2	Остекление.	30%	Получили проверка объемов	Согласование	Выполнены замеры проёмов	30%
4	Пакет № 4. ВИС					
4.1	Электроснабжение.	10%	Получили проверка объемов			15%
4.1.1.	Электроснабжение. Паркинг		Получили	Закключаем	Выполнили 29.08.2020	
4.2	Сантехнические сети.	20%	Получили проверка объемов			20%
4.3	Вентиляция.	22%	Получили проверка объемов			22%
4.4	Слаботочные сети.	0%	Ожидаем КП 2.09.2020			0%
4.5	Лифты.	0%	Проверка объемов оборудования СургутЛифт, ЛифтКом			0%
5	Пакет № 5. Отделка					
5.1	Отделка черновая.	55%	Подготовка дефектной			55%
5.2	Отделка чистовая. МОП.	0%				0%
5.3	Двери.	3%	Получили проверка объемов			3%
5.3.1.	Двери. Паркинг Ворота	0%	Получили проверка объемов			0%
5.4	Элементы интерьера.					
7	Пакет № 7. Ландшафт					
7.1	Благоустройство. Покрытие.	35%	Получено	Заключён	Приступили с	65%
7.2	Благоустройство. Озеленение.					
7.3	Благоустройство. Ограждение.	0%	Сбор коммерческих предложений			0%
8	Пакет № 8. Наружные сети					
8.1	Наружные сети. Электроснабжение.	50%				60%
8.2	Наружные сети. Теплотрасса.	80%				90%
8.3	Наружные сети. Водопровод.	100%				100%
8.4	Наружные сети. Канализация.	100%				100%
8.5	Наружные сети. Ливневая канализация.	65%				80%
8.7	Наружные сети. Слаботочные.	0%				0%

Составил: Мельник А.В.

ГПР, Жилой дом № 5 в г. Сургуте мкр 21-22

Пакет	Наименование работ	2020 год				
		Сентябрь				
	ГП-5	Строительная готовность до начала производства работ 17.08.2020	Коммерческое	Договор	СМР	Строительная готовность произведенная ООО Брусника Организатор строительства на 02.09.2020
<b>1</b>	<b>Пакет № 1. Площадка</b>	60%		Заключен	Подготовка строительной площадки	75%
<b>2</b>	<b>Пакет № 2. Коробка</b>					
2.1	Котлован.					
2.2	Фундамент.					
2.2.1.	Гидроизоляция	0%	Выбор подрядчика			0%
2.3	Каркас.					
2.3.1.	Монолит (плита кровли паркинга, стены)	25%	Выбор подрядчика			0%
2.4	Заполнение каркаса.					
2.4.1.	Заполнение каркаса. (выше нуля)	45%	Получили	Заклучен	Приступили к работе с 24.08.2020	46%
2.4.2.	Заполнение каркаса. Паркинг (ниже нуля)	3%	Получили	Заклучен	Приступили к работе с 24.08.2020	3%
<b>3</b>	<b>Пакет № 3. Оболочка</b>					
<b>3.1</b>	<b>Кровля.</b>					
<b>3.2</b>	<b>Остекление.</b>					
<b>3.3</b>	<b>Фасад.</b>					
<b>4</b>	<b>Пакет № 4. ВИС</b>					
<b>4.1</b>	<b>Электроснабжение.</b>					
<b>4.1.1.</b>	<b>Электроснабжение. Паркинг</b>					
<b>4.2</b>	<b>Сантехнические сети.</b>					
<b>4.2.1.</b>	<b>Сантехнические сети. Паркинг</b>					
<b>4.3</b>	<b>Вентиляция.</b>					
<b>4.3</b>	<b>Вентиляция. Паркинг</b>					
<b>4.4</b>	<b>Слаботочные сети.</b>					
<b>4.5</b>	<b>Лифты.</b>					
<b>5</b>	<b>Пакет № 5. Отделка</b>					
<b>5.1</b>	<b>Отделка черновая.</b>					
<b>5.1.1.</b>	<b>Отделка. Паркинг, Пол, Стены</b>					
<b>5.2</b>	<b>Отделка чистовая. МОП.</b>					
<b>5.3</b>	<b>Двери.</b>					
<b>5.3.1.</b>	<b>Двери. Паркинг</b>					
<b>5.4</b>	<b>Элементы интерьера.</b>					
<b>6</b>	<b>Пакет № 6. Отделка чистовая квартир</b>					
<b>7</b>	<b>Пакет № 7. Ландшафт</b>					
<b>8</b>	<b>Пакет № 8. Наружные сети</b>					
<b>8.1</b>	<b>Наружные сети. Электроснабжение.</b>					
<b>8.2</b>	<b>Наружные сети. Теплотрасса.</b>					
<b>8.3</b>	<b>Наружные сети. Водопровод.</b>					
<b>8.4</b>	<b>Наружные сети. Канализация.</b>	32%	Получили	Заклучен	Материал заказан Приступят с 12.09.2020	45%
<b>8.5</b>	<b>Наружные сети. Ливневая канализация.</b>					
<b>8.7</b>	<b>Наружные сети. Слаботочные.</b>					

Составил: Мельник А.В.