

Отчет
о реализации вектора «Жилищно-коммунальное хозяйство» направления
«Жизнеобеспечение»
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
городской округ город Сургут на период до 2030 года
за 2016 год

Раздел 1. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора – безаварийное, надежное, своевременное предоставление коммунальных услуг и повышение их качества, улучшение качества автомобильных дорог, своевременное обеспечение мест захоронения.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели являются:

1) снижение издержек производства коммунальных услуг за счёт модернизации инженерной инфраструктуры города и развития государственно-частного партнёрства;

2) создание комфортных условий для проживания в многоквартирных домах и ликвидация ветхих, аварийных и непригодных для проживания домов;

3) улучшение качества содержания и обслуживания автомобильных дорог, совершенствование процесса управления транспортными потоками (грузо- и пассажироперевозками);

4) строительство кладбища для увеличения мест захоронения и обеспечение экологической безопасности территории города и населения.

Раздел 2. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов и частных показателей.

Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов и частных показателей проводилась по 4 индексам, из которых достигнуты 3 индекса, 1 индекс не достигнут.

Индекс по вектору «ЖКХ» выполнен на 122% и составил 39% при плановом значении 32%, что обусловлено результатами выполнения 3-х интегральных индексов.

Интегральный индекс «интенсивности работы с ветхим и аварийным жилым фондом» выполнен на 206% и составил 35% при плановом значении 17%, что обусловлено результатами выполнения частных показателей, используемых для расчета.

Частный показатель «удельный вес ветхого, непригодного, аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда» выполнен на 121% и составил 1,4, при плановом значении 1,7.

Частный показатель «количество домов, состоящих в реестре ветхого, аварийного жилищного фонда» выполнен на 134% и составил 697, при плановом значении 931.

Перевыполнение показателей обусловлено расселением и сносом большего количества домов и строений.

Интегральный индекс «интенсивности работы по обеспечению жильем нуждающихся граждан» выполнен на 67% и составил 16% при плановом значении 24%, что обусловлено результатами выполнения частных показателей, используемых для расчета.

Частный показатель «число семей, улучшивших жилищные условия» выполнен на 76% и составил 1888, при плановом значении 2 500, что обусловлено влиянием внешнего фактора: приобретенные благоустроенные жилые помещения (205 ед.) оформлены в муниципальную собственность в конце отчетного года, в связи с чем предоставление гражданам не было исполнено в 2016 году; в Ипотечное агентство "Югры" подано меньшее количество заявок на предоставление субсидии и оформления ипотечных кредитов.

Частный показатель «число семей, состоящих на учете, на получение жилья» выполнен на 103% и составил 4309, при плановом значении 4 440. Показатель перевыполнен. Количество семей, состоящих на учете, имеет положительную динамику к сокращению.

Частный показатель «из общего числа семей, состоящих на учете, состоят в очереди 10 и более лет» выполнен на 79% и составил 3832, при плановом значении 3036. Отклонение показателя обусловлено ошибкой в счете запланированного количества.

Интегральный индекс «Индекс изменения протяженности и качества дорожной сети» выполнен на 120 % и составил 67 % при плановом значении 56 %, что обусловлено результатами выполнения частных показателей, используемых для расчета.

Частный показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного назначения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнен на 105 % и составил 20,36 % при плановом значении 21,3 %, что обусловлено проведенными ремонтными работами в 2015 и 2016 годах.

Частный показатель «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнен на 104 % и составил 266,7 км, при плановом значении 255,3 км, что обусловлено влиянием внешнего фактора – ростом протяженности улично-дорожной сети города в связи с вводом в эксплуатацию вновь построенных автомобильных дорог.

Показатель «удовлетворенность населения уровнем работы ЖКХ (%)», в том числе:

Показатель «Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания» выполнен на 131 % и составил 49,72% при плановом значении 38%, что обусловлено по результатам социологических исследований проведенного МКУ «Наш город».

Показатель «Удовлетворенность населения качеством автодорог» выполнен на 201 % и составил 45,50 % при плановом значении 22,6 %, что обусловлено что обусловлено по результатам социологических исследований проведенного МКУ «Наш город».

Показатель «Удовлетворенность населения качеством теплоснабжения» выполнен на 88 % и составил 42,16 % при плановом значении 48%, что обусловлено по результатам социологических исследований проведенного МКУ «Наш город».

Показатель «Удовлетворенность населения качеством водоснабжения» выполнен на 88 % и составил 43,63 % при плановом значении 49,5%, что обусловлено по результатам социологических исследований проведенного МКУ «Наш город».

Показатель «Удовлетворенность населения качеством электроснабжения» выполнен на 63 % и составил 42,4 % при плановом значении 67%, что обусловлено по результатам социологических исследований проведенного МКУ «Наш город».

Показатель «Удовлетворенность населения качеством газоснабжения» выполнен на 760 % и составил 68,37 % при плановом значении 9%, что обусловлено по результатам социологических исследований проведенного МКУ «Наш город».

Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии представлен в приложении 1 к отчету.

Раздел 3. Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов (мероприятий), инвестиционных проектов.

Реализация плана мероприятий осуществлялась посредством реализации муниципальных программ:

- «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014-2030 годы»;

- «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014-2030 годы»;

- «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014-2030 годы»;

- «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы».

- «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».

Оценка реализации плана мероприятий осуществлялась по 25 мероприятиям, проектам и инвестиционным проектам, из которых 2 мероприятия выполнены, 14 не выполнено, по 9 мероприятиям ведется работа в плановом порядке по их реализации.

Наиболее значимыми для вектора проектами (мероприятиями, инвестиционным проектам), реализация, которых осуществлялась в 2016 году являются:

1. Проект Расселение ветхих и аварийных многоквартирных домов в микрорайоне 28, реализуемый в рамках муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014-2030 годы». По Адресной подпрограмме по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». В рамках данного проекта расселено 2 дома, в которых проживало 20 семей.

2. Проект по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (реализация мероприятия в рамках муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014-2030 годы»).

По итогам решения задачи в 2016 году выполнялись работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предусмотренные планом 2015-2016 года с окончанием работ 31.12.2016. В рамках указанного плана

отремонтировано 74 многоквартирных дома (план 2015 – 40 домов, план 2016- 34 дома), в том числе отремонтировано в многоквартирных домах: 19 сетей электроснабжения, 25 сетей теплоснабжения, 18 сетей холодного и горячего водоснабжения, 18 сетей водоотведения, 2 системы газоснабжения, 26 крыш, 37 фасадов, 8 систем лифтового оборудования, 1 фундамент. Стоимость работ по факту выполненных работ составила 1 125 271 548,77 рублей.

3. Мероприятие «Строительство кладбища» (реализуется в рамках муниципальной программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы».

По итогам решения задачи 2016 году за счет бюджетных средств было выполнено строительство объекта: Строительство «Новое кладбище «Чернореченское-2» I пусковой комплекс. 2 этап строительства. В объеме строительно-монтажных работ выполнены такие виды работ как устройство трех карт захоронений (№ 4, 5, 6), общей площадью 30111,0 кв.м, проезды из дорожных плит, общей площадью 2712,0 кв.м, дренажные работы.

Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме.

4. В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы» осуществлялась реализация 2-х мероприятий: «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог», «Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования», из которых 2 мероприятия выполнены.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог.

Дороги Сургута преимущественно с асфальтобетонным покрытием, системами отвода поверхностных вод, линиями уличного освещения, средствами регулирования дорожного движения.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения санитарного и архитектурного облика города одной из важнейших задач дорожного хозяйства является качественное и своевременное содержание улично-дорожной сети.

На сегодняшний день улично-дорожная сеть города Сургута представляет собой:

Площадь улиц и дорог – 4 310,73 тыс. м², из них в муниципальной собственности находится – 3 699,831 тыс. м²;

Площадь тротуаров – 615,5 тыс. м², муниципальных – 610,893 тыс. м²;

Линий уличного освещения – 343,311 км, муниципальных – 340,9914 км;

Дорожных знаков – 13 098 шт., муниципальных – 12 717 шт.;

Светофорных объектов – 168 шт., муниципальных – 159 шт.;

Ливневой канализации – 89,173 км, муниципальной – 88,14 км;

В соответствии с распоряжением Администрации города от 08.10.2008 № 2754 (с изменениями от 02.10.2015 № 2384) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляла – 257,297 км, в том числе с твердым покрытием – 245,989 км. Региональные дороги – 9,403 км (Северный обход г. Сургут).

Т.е. общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения году составляла – 266,7 км.

В соответствии с решением Думы города от 22.12.2015 № 820 ДГ-V «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год» (с изменениями от 01.07.2016) бюджетами города и округа на 2016 год предусмотрены финансовые средства на ремонт улиц и дорог города в объеме 436 259,512 тыс.руб., в т.ч. бюджет округа – 302 122, 2 тыс. руб.

В рамках обозначенных финансовых средств выполнены ремонтные работы автомобильных дорог общей площадью 192,65 тыс. м².

Кроме того, в рамках выполнения работ по содержанию автодорог выполнены работы по устранению повреждений дорожных покрытий (ямочный ремонт) в объёме 21,4 тыс. м².

Выполнен ремонт объектов:

- ул. Крылова на участке от ул. Аэрофлотская до ул. Билецкого;
- Югорский тракт на участке от ул. Ф. Показаньева до спортивной базы «Здоровье»;
- улица Профсоюзов (23 «В», участок от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы);
- бульвар Писателей на участке от ул. Лермонтова до ул. Островского;
- проезд от пр. Мира до бульвара Писателей;
- ул. Студенческая;
- ул. Бажова на участке от ул. Островского до ул. Бахилова.

Также в рамках бюджетных ассигнований 2016 года выполнены работы по устранению колеиности на 39 участках дорог (АО ГК «Северавтодор», ООО «Югратрансавто», ООО «Автодорсевер»).

Кроме того, в рамках соглашения, заключенного между Администрацией города Сургута и ОАО «Сургутнефтегаз», о соблюдении социально-экономических и экологических интересов населения муниципального образования городской округ г. Сургут силами и за счёт средств ОАО «Сургутнефтегаз» в летний период 2016 года выполнен ремонт покрытия проезжей части в объеме 42,620 тыс. м² на сумму 82 039,469 тыс.руб. улиц и дорог города.

В целях организации контроля за состоянием и выполнением работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в соответствии с распоряжением Администрации города от 13.01.2011 № 42 «О создании комиссии по обеспечению контроля за соблюдением требований к техническому и санитарному состоянию автомобильных дорог города Сургута» в городе Сургуте еженедельно проводятся комиссионные обследования улично-дорожной сети города с участием представителей Администрации города, ГИБДД УМВД России по городу Сургуту, МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» (МКУ «ДДТиЖКК»), подрядных организаций, выполняющих работы по содержанию автодорог местного значения.

Текущий контроль за исполнением условий муниципальных контрактов по содержанию автодорог местного значения осуществляется заказчиком работ – МКУ «ДДТиЖКК» постоянно в плановом порядке.

Качество выполнения подрядными организациями ремонтных работ также постоянно контролируется МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса», в составе которой действует специализированная дорожная лаборатория), департаментом городского хозяйства Администрации города.

Внешний контроль в 2016 году, как и в предыдущие два года, в соответствии с постановлением Председателя Думы города от 29.06.2016 № 27 осуществляется рабочей группой по проведению мониторинга работ по ремонту автомобильных дорог местного значения в границах городского округа г.Сургут. В состав рабочей группы входят представители Думы города, Контрольно-счётной палаты города, департамента городского хозяйства Администрации города, МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» (заказчик работ).

Также ведется контроль за качеством выполнения ремонтных работ в гарантийные сроки (ямочный ремонт – 1 год, ремонт объектов – 4 года). В случае выявления дефектов ремонта в период гарантийного срока, а также неисполнения или исполнения ненадлежащим образом обязательств по муниципальным контрактам МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» предъявляются претензии к подрядным организациям.

С целью оценки качества выполнения подрядными организациями ремонтных работ в весенний период 2016 года было проведено обследование автомобильных дорог города, отремонтированных в период 2013-2015 годов. В результате обследования выявлены дефекты покрытия проезжей части, устранение которых должно быть выполнено по гарантийным обязательствам: ремонтные работы 2013 года - 16 участков, 2014 год- 2 участка, 2015 год – 1 участок (заливка швов).

В адрес организаций, выполнявших обозначенные работы по ремонту, направлены уведомления с требованием по устранению дефектов за счёт собственных средств в рамках гарантийных обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами (ООО СК «ЮВиС», ООО «Югратрансавто», ЗАО «Автодорстрой»). Срок устранения замечаний определяется актом обследования объекта ремонта. К окончанию ремонтного сезона замечания устранены в полном объеме.

Объем ассигнований из бюджета города на реализацию мероприятия по организации обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на 2016 год составил: 694 680 986,31 руб.

Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение затрат) в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам составила 693 926 319,92 руб.

Обследование пассажиропотока на городских регулярных маршрутах составило 600 000,0 руб. Выборочно обследовано 10 маршрутов. В 2016 году на сумму 114 294,52 было заменено 65 маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного пассажирского транспорта с целью актуализации информации.

5. В 2016 году в рамках муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» были выполнены следующие работы:

- реконструкции сетей теплоснабжения - 0,393 км,
- реконструкции сетей водоснабжения - 0,197 км,
- реконструкции трансформаторной подстанции - 1 шт.,
- капитальный ремонт сетей теплоснабжения - 0,335 км,
- капитальный ремонт котельной (в поселке Медвежий угол),
- капитальный ремонта ГКНС;
- капитальный ремонт сетей водоснабжения - 0,244 км,

- демонтаж групповой установки сжиженного газа – 1 шт.,
- актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут.

6. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности реализуются в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014-2030 годы». Объем ассигнований на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальной программы на 2015-2030 годы составляет 1 424 606,086 тыс.руб., в том числе: средства местного бюджета - 345 434,979 тыс. руб. В целом мероприятия реализуются с 2014 года: объем ассигнований на весь период реализации мероприятий муниципальной программы - 1 522 122,003 тыс.руб., в том числе: средства местного бюджета - 300 593,526 тыс. руб.

Планом на 2016 год было предусмотрено 137 877,10 тыс. руб., из них: средства местного бюджета - 19 246,97 тыс. руб.; внебюджетные средства - 118 630,14 тыс. руб.

В 2016 году, в рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014–2030 годы» выполнены следующие мероприятия.

По программным мероприятиям в муниципальном секторе проведено энергетическое обследование в двух муниципальных учреждениях департамента образования: МБОУ ДОД ЦДНТТ «Информатика +», МБДОУ № 31 «Снегирек», на которых отсутствовали энергетические паспорта.

В целях оптимизации работы системы тепло-, водоснабжения и обустройству тепловой защиты ограждающих конструкций здания, в составе комплексного ремонта выполнены работы в МБОУ СОШ № 12 (прогимназия «Сезам»): ремонт кровли, ремонт сетей тепло-, водоснабжения, замена оборудования вентиляции. В целях оптимизации работы системы электроснабжения зданий произведена замена светильников на светодиодные в 4-х муниципальных учреждениях сферы образования.

По программным мероприятиям в жилищном фонде, в целях обеспечения повышения уровня оснащенности приборами учета энергетических ресурсов, во исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, продолжены работы по установке индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в жилых и нежилых помещениях муниципальной собственности, всего установлено 83 прибора.

На объектах ресурсоснабжающих организаций: СГМУП «Горводоканал», СГМУП «Городские тепловые сети», СГМУП «Тепловик» проведено повторное обязательное энергетическое обследование с оформлением энергетического паспорта. Произведена реконструкция участков уличных водопроводных сетей по ул. Профсоюзов, протяженностью 1120 пог.м и по проспекту Мира, протяженностью 51 пог.м. Установлены частотные преобразователи в количестве 13 ед. и энергоэкономичные насосные агрегаты в количестве 2 ед. на водозаборных сооружениях СГМУП «Горводоканал».

Выполнены работы по техническому перевооружению на участках магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении от ЦТП-25 в мкр.А,

протяженностью 60 пог.м. и по ул. Островского до котельной № 3, протяженностью 220 пог.м., с применением современных технологий.

По СГМУП «Городские тепловые сети» ООО «Инжпроект» разработана проектная и рабочая документация на техническое перевооружение котельной № 9, поставлено оборудование для технического перевооружения котельной, работы будут продолжены в 2017 году.

На канализационных очистных сооружениях г. Сургута произведена работа по замене светильников на светильники с энергосберегающими лампами. На котельной № 2 СГМУП «Городские тепловые сети» выполнено техническое перевооружение внутренних сетей освещения, с установкой светодиодных светильников.

В ходе реализации программных мероприятий достигнуты следующие результаты:

- в муниципальных учреждениях произошло снижение удельных расходов энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, а именно: электрической энергии с 45,0 кВтч/кв.м. (2014 год) до 40,6 кВтч/кв.м. (2016 год); тепловой энергии с 0,168 Гкал/кв.м. (2014 год) до 0,150 Гкал/кв.м. (2016); холодной воды с 4,2 куб.м./чел. (2014 год) до 4,0 куб.м./чел. (2016 год);

- в системах коммунальной инфраструктуры произошло снижение удельных расходов, а именно: топлива на выработку тепловой энергии на котельных с 0,154 т.у.т./Гкал (2014 год) до 0,145 т.у.т./Гкал (2016 год); электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения с 0,38 кВтч/куб.м. (2014 год) до 0,30 кВтч/куб.м (2016 год); электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения с 0,31 тыс.кВтч/тыс.куб.м (2014 год) до 0,24 тыс.кВтч/тыс.куб.м (2016).

7. Средства бюджета в 2016 году не направлялись на создание инженерной инфраструктуры микрорайонов по вектору «ЖКХ» (мкр. 48, 35, 2, 30 «А», XVII, Пойма- 1, 7, ЦЖ-2, Ядро центра, квартал 30В, КК1 А).

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии представлен в приложении 2 к отчету.

Раздел 4. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие выводы: Цель вектора достигнута.

Основные проблемы, выявленные в ходе развития вектора:

1) Недостаточное финансирование реконструкции, капитального ремонта инженерных сетей и оборудования ведет к увеличению недоремонта данных объектов, приводит к их физическому и моральному износу, что может повлиять на качество и надежность предоставления коммунальных услуг потребителям и привести к аварийным ситуациям, связанным с ограничением предоставления услуг. Объемы замены сетей теплоснабжения за счет собственных средств предприятий ограничены регулятором, в связи с недопущением увеличения тарифов на транспортировку тепловой энергии, воды и стоков.

Анализ и планы развития вектора:

Для улучшения динамики показателей вектора по направлению необходимо поэтапно реализовывать мероприятия муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», выделять

достаточное финансирование для выполнения мероприятий согласно дополнительной потребности указанной программы.

2) Для развития вектора необходимо поэтапно реализовывать мероприятия муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы».

За последние 10-12 лет в Сургуте темпы износа автомобильных дорог местного значения, в том числе и дорожного покрытия, опережают темпы строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта дорог ввиду отсутствия в бюджете города достаточных финансовых средств.

Большие нагрузки на автомобильные дороги неизбежно ведут к повышенным затратам на ремонт и содержание дорог. Несвоевременное выполнение ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог, а также увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, приводят к необходимости увеличения затрат на приведение улично-дорожной сети города в нормативное состояние. Практика показывает, что несвоевременное проведение ремонтных работ последних 3 лет ведет к росту дополнительных затрат на капитальный ремонт и ремонт, сопоставимых с объемами затрат при выполнении их по плану.

Директор департамента городского хозяйства
Администрации города

К.Ю. Карпеткин

Анализ

Достижения значений интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут за 2016 год

Показатели	Факт 2014	Факт 2015	План отчетный год (2016)	Факт отчетный год (2016)	Исполнение (%)	Отклонение (%)	План 2030 год (по состоянию на 31.12.2029)	Пояснения (внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень достижения показателей)
Направление "Жизнеобеспечение"								
Вектор "Жилищно-коммунальное хозяйство"	22	30	32	39	122	17	100	Увеличение показателя обусловлено результатами выполнения всех показателей, используемых для расчета.
32. Удовлетворенность населения уровнем работы ЖКХ (%), в том, числе:	35,8	66,7	39	48,5	124	9,5	63	Показатель удовлетворенность жителей города поставлен по результатам социологических исследований проведенного МКУ «Наш город».
32.1 организацией транспортного обслуживания населения%	35	60,02	38	49,72	131	11,72	60	Показатель удовлетворенность жителей города поставлен по результатам социологических исследований проведенного МКУ «Наш город». Выделение бюджетных средств на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам позволяет обеспечивать

											надежность и безопасность перевозки, а также ценовую доступность услуг транспорта на социально значимых маршрутах в границах городского округа.
32.2. качеством автодорог, %	21,9	54,43	22,6	45,50	201	22,9	70				Показатель удовлетворенность жителей города поставлен в соответствии с социологическим опросом населения. Увеличение роста удовлетворенности качеством автомобильных дорог связано с проведенными ремонтными работами в 2015 и 2016 годах
32.3. качеством теплоснабжения, %	44	72,09	48	42,16	88	-5,84	70				Показатель удовлетворенность жителей города поставлен в соответствии с социологическим опросом населения.
32.4. качеством водоснабжения, %	48	59,7	49,5	43,63	88	-5,87	70				Показатель удовлетворенность жителей города поставлен в соответствии с социологическим опросом населения.
32.5. качеством электроснабжения, %	59	76,96	67	42,4	63	-24,6	100				Показатель удовлетворенность жителей города поставлен в соответствии с социологическим опросом населения.
32.6. качеством	7	76,96	9	68,37	760	59,37	10				Показатель

газоснабжения, %												удовлетворенность жителей города поставлен в соответствии с социологическим опросом населения.
33. Индекс интенсивности работы с ветхим и аварийным жилым фондом	6	16	17	35	206	18	100					Перевыполнение показателей обусловлено следующими причинами:
33.1. Удельный вес ветхого, непригодного, аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда, %	1,9	1,7	1,7	1,4	121	0,3	0					произведено расселение и снос большого количества домов и строений
33.2. Количество домов, состоящих в реестре ветхого, аварийного жилищного фонда на конец отчетного года, ед.	1067	960	931	697	134	34	0					
34. Индекс интенсивности работы по обеспечению жильем нуждающихся граждан	11	12	24	16	67	-8	100					Не выполнение показателей обусловлено следующими причинами: приобретенные благоустроенные жилые помещения (205 ед.) оформлены в муниципальную собственность в конце отчетного года, в связи с чем предоставление гражданам не было исполнено в 2016 году; в Ипотечное агентство "Югры" подано меньшее количество заявок на предоставление субсидии и оформления ипотечных кредитов.
34.1. Число семей, улучшивших жилищные условия, ед.	1417	1558	2500	1888	76	-24	5000					
34.2. Число семей, состоящих на учете на	4545	4435	4440	4309	103	3	1000					Показатель перевыполнен. Количество семей,

получения жилья на конец года, ед.											состоящих на учете, имеет положительную динамику к сокращению
34.3. Из общего числа семей, состоящих на учете, стоят в очереди 10 и более лет, ед.	3417	3907	3036	3832	79	-21	1000				Отклонение показателя обусловлено ошибкой в счете запланированного количества, необходимо внести изменения в части уточнения плановых показателей
35. Индекс изменения протяженности и качества дорожной сети	48	62	56	67	120	11	100				Индекс изменения протяженности и качества дорожной сети вырос на 23% в связи с вводом в эксплуатацию вновь построенных автомобильных дорог.
35.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного назначения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	22	20,8	21,3	20,36	105	0,94	17,1				Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, связано с проведенными ремонтными работами в 2015 и 2016 годах, и ростом протяженности улично-дорожной сети города в связи с вводом в эксплуатацию вновь построенных автомобильных дорог.
35.2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.	252,0	266,7	255,3	266,7	104	4					Увеличение протяженности автомобильных дорог связано с вводом в эксплуатацию вновь построенных объектов.

Приложение 2

Анализ
реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут за 2016 год

Наименование проекта (мероприятия), инвестиционного проекта в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут	Сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут	Фактические сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта)	Исполнение в отчетном году (тыс. руб.)	в том числе по источникам финансового обеспечения		Информация об исполнении (внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень реализации)
				бюджет	внебюджетные средства	
4. Направление "Жизнеобеспечение"						
4.1. Вектор "Жилищно-коммунальное хозяйство"	2015-2029	2015-2029	2 279 664 455,39	1 173 957 771,67	1 105 706 683,72	
4.1.1.3. Микрорайон 48						
4.1.1.3.1. Создание инженерной инфраструктуры	2015-2029	-	-	-	-	Отсутствие средств на создание инженерной инфраструктуры
4.1.1.12. Микрорайон 38						
Развитие жилищного строительства (снос строений, приспособленных для проживания)	2015-2017	2016	-	-	+	Мероприятие исполнено
4.1.2.1. Микрорайон 35						
4.1.2.1.1. Создание инженерной инфраструктуры	2015-2022	-	-	-	-	Отсутствие средств на создание инженерной инфраструктуры
4.1.3.2. Микрорайон 2						
4.1.3.2.1. Создание инженерной	2015-2022	-	-	-	-	Отсутствие средств на создание

Развитие жилищного строительства:	2015-2022	2015-2022	-	-	2015-2022	-	+	Соглашение не заключено
- Расселение ветхих и аварийных многоквартирных домов	2015-2022	2015-2022	-	-	2015-2022	-	+	
- Снос строений, приспособленных для проживания	2015-2022	2015-2022	-	-	2015-2022	-	+	
4.1.6.8.1. Создание инженерной инфраструктуры	2015-2017	-	-	-	-	-	-	Отсутствие средств на создание инженерной инфраструктуры
4.1.6.14.п. СУ-4								
Развитие жилищного строительства:	2015-2022	2015-2022	-	-	2015-2022	-	+	расселено и снесено 4 строения (внебюджет). Сроки расселения и сноса до 2018 года
- Расселение ветхих и аварийных многоквартирных домов	2015-2022	2015-2022	-	-	2015-2018	-	+	
- Снос строений, приспособленных для проживания	2015-2022	2015-2022	-	-	2015-2018	-	+	
4.1.7.3. XVII								
4.1.7.3.1. Создание инженерной инфраструктуры	2015-2022	-	-	-	-	-	-	Отсутствие средств на создание инженерной инфраструктуры
4.1.18.8.п. Лунный								
Развитие жилищного строительства (расселение ветхих и аварийных многоквартирных домов)	2015-2022	2015-2022	44 266,25	44 266,25	2015-2018	44 266,25	-	Расселено 13 домов. Сроки расселения и сноса до 2018 года.
4.1.10.1.1.1. Строительство кладбища	2015-2022	2014-2027	27 189 975,19	27 189 975,19	2014-2027	27 189 975,19	-	Запланированный этап строительства выполнен в полном объеме.
4.1.26. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2015-2029	2015-2029	114 549,49	16 282,77	2015-2029	98 266,72	98 266,72	Мероприятие исполнено в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014-2030 годы»
4.1.28. Проект по предоставлению доступа к ресурсам сети Интернет в местах отдыха жителей и	2015-2017	2015			2015			Мероприятие исполнено в 2015 году

<p>гостей города Сургута: сквер по ул. 30 лет Победы, парк за Саймой, площадь Советов, площадь Аврора</p>						-	-	1 105 608 417,00	<p>Краткосрочным планом предусмотрены работы по капитальному ремонту в 75 многоквартирных домах. По факту выполнены работы в 74 многоквартирных домах. Внешний фактор неисполнения (решение о переносе сроков капитального ремонта на более поздний период приняты собственниками многоквартирного дома)</p>
<p>4.1.29. Проект по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры</p>	2015-2017	2014-2030				1 125 271 548,77	19 663 131,77		
<p>4.1.31. Развитие устойчиво функционирующей системы городского пассажирского транспорта.</p>	2015-2029	2015-2029				694 680 986,31	694 680 986,31		<p>В 2016 году выполнялись мероприятия по осуществлению городских пассажирских регулярных перевозок, обследовано 27 маршрутов городского пассажирского транспорта, заменено 65 маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного пассажирского транспорта с целью актуализации информации.</p>
<p>4.1.32. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог</p>	2015-2029	2015-2029				432 238 541,05	432 238 541,05		<p>Мероприятия по капитальному ремонту и ремонт автомобильных дорог выполнены общей площадью 192,65 тыс. м2.</p>