




СОГЛАСОВАНО
 Директор департамента
 архитектуры и градостроительства

 С.В. Солод
 «12» 04 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
 Заместитель Главы города

 Н.Н. Кривцов
 «12» 04 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Глава города Сургута

 В.Н. Шувалов
 «12» 04 2019 г.

Дорожная карта по обеспечению ввода в эксплуатацию жилых домов,
 строящихся ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие» в микрорайоне 31Б г. Сургута

№ п/п	Наименование объекта	Застройщик	Количество (по состоянию на 15.04.2019) ДДУ/договоров уступки	Количество квартир	Плановые сроки ввода объекта в эксплуатацию	Перечень мероприятий по решению проблемы					
						Меры организационного характера			Меры финансового характера		
						Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты
1	Территория микрорайона 31 "Б" г. Сургута, представленного под комплексное освоение в целях жилищного строительства. Жилой дом № 1	ООО "ДЭП"	135	201	3 квартал 2019	1. Осмотр строящегося объекта, фиксация факта проведения СМР. 2. Информирование граждан о ходе выполнения дорожной карты.	1. Ежедневно по пятницам. 2. Не реже 1 раза в месяц до 30-го числа.	Оперативное решение вопросов, возникающих по строительству.	1. Привлечение средств инвестора для завершения строительства. 2. Застройщику совместно с ПАО Банк "Траст" провести мероприятия по замене обеспечения исполнения обязательств с целью завершения строительства объектов. 3. Реализация активов застройщика. 4. Реализация свободных помещений со скидкой. 5. Заключить договоры с подрядными организациями с условием расчета помещениями объекта.	3 квартал 2019	Увеличение темпов выполнения СМР. Возобновление продаж свободных помещений.
2	Территория микрорайона 31 "Б" г. Сургута, предоставленного под комплексное освоение в целях жилищного строительства. Жилой дом № 2	ООО "ДЭП"	55	210	4 квартал 2019	1. Осмотр строящегося объекта, фиксация факта проведения СМР. 2. Информирование граждан о ходе выполнения дорожной карты. 3. Проработать с участниками долевого строительства и банками варианты по замене квартир на квартиры в доме с более высокой степенью готовности.	1. Ежедневно по пятницам. 2. Не реже 1 раза в месяц до 30-го числа.	Оперативное решение вопросов, возникающих по строительству.	1. Привлечение средств инвестора для завершения строительства. 2. Реализация активов застройщика. 3. Реализация свободных помещений со скидкой. 4. Заключить договоры с подрядными организациями с условием расчета помещениями объекта. 5. Застройщику совместно с ПАО Банк "Траст" провести мероприятия по замене обеспечения исполнения обязательств с целью завершения строительства объектов.	3 квартал 2019	Увеличение темпов выполнения СМР. Возобновление продаж свободных помещений.
Итого:			190	411							

Генеральный директор ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие»



А.В. Копайгора