

Отчет
Управление физической культуры и спорта Администрации города
 (наименование структурного подразделения Администрации города)
 о ходе реализации инициативного проекта в соответствии с Решением Думы города
 от 22.12.2020 № 690-VI ДГ «Об утверждении Положения о регулировании отдельных вопросов
 реализации инициативных проектов в городе Сургуте»
 на «31» декабря 2023 года

Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения об инициативном проекте	
	План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание		
Теплая раздевалка при хоккейном корте «Магистраль»	7 000 000	7 000 000	24.07.2023	Подписан универсальный передаточный документ о принятии услуг по разработке 3 д модели.	о проделанной работе по реализации проекта, описание результата реализации проекта	Для реализации проекта было осуществлено две прямых закупки и разыграны одна конкурентная закупка непосредственно на модульное здание, для теплой раздевалки, в рамках Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013. Проект был реализован в соответствии с разработанной 3 д моделью модульного здания, теплой раздевалки. Товар используемый к поставке полностью адаптирован к погодным условиям севера. Новая теплая раздевалка увеличена в размерах, но располагается в границах земельного участка, закреплённого за МБУ ЦФП «Надежда», для этого при разработке 3 д модели, были учтены и отмечены границы на местности согласно кадастрового плана земельного участка. Увеличение пространства, по площади на 30 квадратных метров, дало возможность расположить удобные скамейки для посетителей, места для хранения спортивного инвентаря и вещей посетителей (обуви), оборудовать зону выдачи спортивного инвентаря.
			30.11.2023	Подписан документ о приемке (поставке) оснащения для модульного здания		
			07.12.2023	Подписан документ о приемке (поставке) модульного здания		

Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения об инициативном проекте
	План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
					<p>о приобретенных товарах, работах, услугах, проведенных мероприятиях</p> <p>В рамках инициативного проекта была разработана визуальная 3 д модель теплой раздевалки, с вывеской, панорамными окнами, системой безопасности (камеры видеонаблюдения, охрана-пожарная сигнализация), стойкой выдачи спортивного инвентаря, по которой осуществлялась разработка каркаса модульного здания на заводе-производителе. Модульное здание было к поставке в виде готовой продукции, которое необходимо было собрать на месте установки.</p> <p>Модульное здание оснащено по типу использования – теплая раздевалка – для этого приобретены: места для сидения (лавочки), места для хранения вещей и инвентаря, тепловая завеса, тепловые конвекторы. Установлены рольставни на окна.</p>
				об объеме расходов, осуществленных на реализацию проекта	Сумма инициативного проекта – 7 000 000,00 рублей, из них: 307 653,33 рублей – услуги по разработке 3 д модели модульного здания; 399 905,00 рублей – оснащение модульного здания; 6 292 441,67 рублей – модульное здание.
				о фактическом адресе (месте) размещения объекта, построенного (созданного) в рамках реализации инициативного проекта	г. Сургут, ул. Мечникова, 6, возле хоккейного корта «Магистраль»
				о взаимодействии с инициатором проекта, а также фактическом участии инициатора в реализации проекта	Инициативный проект реализовывался при непосредственном участии представителей инициативной группы, при согласовании внешнего вида и внутреннего оснащения пункта теплой раздевалки. Инициативной группой в

Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения об инициативном проекте	
	План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание		
						<p>рамках проекта осуществлена передача стенда о пожарной безопасности в адрес МБУ ЦФП «Надежда», а также осуществлено добровольное трудовое участие в уборке территории, после установки модульного здания.</p> <p>о публикациях в средствах массовой информации, сети «Интернет» о реализации проекта</p> <p>https://in-news.ru/news/v-surgute-na-xokkeinom-korte-magistral-oborudovalitepluiu-razdevalku</p> <p>https://sitv.ru/arhiv/news/na-xokkejnomy-korte-magistral-v-surgute-zavershilasrekonstrukciya-razdevalki/</p> <p>https://news-surgut.ru/society/2023/12/27/14329.html</p> <p>https://vk.com/wall-30659967_136199</p> <p>https://sibir.info/video-2664003</p>