

Информационное сообщение (Молния)

Дата несчастного случая: 29.09.2023

Профессия: стропальщик

Вид экономической деятельности:
строительство автомобильных дорог
и автомагистралей

**Оборудование, использование
которого привело к травме:** блок
дорожный разделительный

МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ



Площадка складирования материалов. На площадке находился автомобиль, в кузове которого располагались блоки дорожные разделительные, размером 2,03м x 0,5м x 0,72м. Кузов автомобиля имеет размеры 4,75м x 2,28м x 1,23м. Высота от земли до верхней части борта составляет 3 метра.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

На площадке складирования материалов проводились погрузочно-разгрузочные работы дорожных разделительных блоков в кузов автомобиля с применением вилочного погрузчика. Стропальщик и дорожный рабочий находились в кузове автомобиля и укладывали дорожные блоки. После выгрузки первой партии блоков работникам пришлось подняться на стоящие в кузове блоки для укладки следующей партии. В момент выгрузки блоков произошло их соскальзывание с вил погрузчика в сторону работников, в результате чего стропальщик упал с борта автомобиля и получил травмы различной степени тяжести.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга. Открытый многооскольчатый перелом лобно-теменно-височной кости. Перелом ребер справа. Степень тяжести: тяжелая

ВИД ПРОИСШЕСТВИЯ

Падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и других)

ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Основная:

Несовершенство технологического процесса, в том числе отсутствие технологической карты на погрузочно-разгрузочные работы блоков дорожных разделительных с применением вилочного погрузчика.

Сопутствующие:

Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины, а именно не осуществлен надлежащий контроль за ходом погрузочно-разгрузочных работ и соблюдением требований охраны труда.