

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА



ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета Администрации города

06.06.2017  
10:00

№ \_\_\_  
кабинет 513

Шувалов Вадим Николаевич - Глава города, председатель Проектного комитета

Члены Проектного комитета:

Меркулов Роман Евгеньевич - заместитель главы Администрации города

Жердев Алексей Александрович - заместитель главы Администрации города

Кривцов Николай Николаевич - заместитель главы Администрации города

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города

Шерстнева Анна Юрьевна - заместитель главы Администрации города

Присутствовали:

Мединцева Светлана Геннадьевна - начальник управления экономики и стратегического планирования Администрации города

Дергунова Елена Владимировна - директор департамента финансов Администрации города

Богач Роман Алексеевич - начальник управления по природопользованию и экологии Администрации города

Томазова Анна Николаевна - заместитель директора департамента образования Администрации города

Повестка дня:

1. О ходе реализации проекта «Создание объекта дополнительного образования детей естественнонаучной и технической направленности «Детский технопарк «Кванториум» в г. Сургуте».
2. О ходе реализации проекта «Благоустройство парка в районе речного вокзала в городе Сургуте».
3. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.

4. О ходе реализации федерального приоритетного проекта по направлению стратегического развития Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды».
5. Рассмотрение проектной инициативы управления экономики и стратегического планирования Администрации города «Сделано в Сургуте».
6. Рассмотрение проектной инициативы департамента финансов «Бюджет Сургута online».

**По первому вопросу  
ВЫСТУПИЛ:**

Пелевин А.Р., заместитель главы Администрации города

Озвучил, что в настоящее время департаментом образования разработана концепция развития проекта «Создание объекта дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум», определен перечень квантумов для приобретения в 2017-2018 годах, подготовлено техническое задание на комплектование оборудованием планируемых к приобретению квантумов. Проект разделен на 2 этапа: первый этап- организация конкурсных процедур с ориентировочной датой заключения муниципального контракта- 26.07.2017, сроком передачи объекта с 13 декабря 2017 по 25 декабря 2017 года, оплатой по контракту –в течении 30 дней с даты подписания акта прием-передачи, второй этап – поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию лаборатории промдизайна, энерджиквантума, IT квантума и иного оборудования.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта «Создание объекта дополнительного образования детей естественнонаучной и технической направленности «Детский технопарк «Кванториум» в г. Сургуте».
2. Определить куратором проекта Пелевина А.Р., заместителя главы Администрации города
3. Поручить Пелевину А.Р., заместителю главы Администрации города – куратору проекта, организовать работу по утверждению паспорта проекта «Создание объекта дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум»

**По второму вопросу  
ВЫСТУПИЛ:**

Богач Р.А., начальник управления экологии и природопользования

Озвучил, что распоряжением Администрации города от 16.01.2017 № 31 утвержден паспорт проекта «Благоустройство парка в районе речного вокзала в городе Сургуте». Целью проекта является создание и благоустройство парка культуры и отдыха в городе Сургуте, критерием успеха проекта является функционирующий парк культуры и отдыха с комплексом инфраструктурных объектов, задачей проекта является организация новых мест отдыха населения в пешеходной доступности от места проживания, что позволит улучшить качество жизни сургутян и способствует созданию благоприятной комфортной городской среды. Довел информацию о рассмотренных

предложениях, поступивших в адрес Администрации города о заключении концессионных соглашений.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта «Благоустройство парка в районе речного вокзала в городе Сургуте».

2. На основе поступившего обращения от частного партнера провести заседание комиссии по рассмотрению возможности заключения концессионного соглашения не позднее 14.06.2017.

**По третьему вопросу**

**ВЫСТУПИЛ:**

Кривцов Н.Н., заместитель главы Администрации города

Озвучил, что органами исполнительной власти автономного округа разработаны и утверждены «дорожные карты» по внедрению в субъектах 12 целевых моделей, разработанных на основе лучших региональных практик, по 9 направлениям, остановился более подробно на проектах:

- «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»;
- «Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям».
- «Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения».

Сообщил о текущей ситуации подготовки статус-отчетов по исполнению данных проектов, акцентировав внимание на отсутствие налаженного согласования с ресурсоснабжающими организациями города, а именно СГЭС.

Довел до сведения членов проектного комитета, что с 01 июня 2017 года в государственной информационной системе ЖКХ введен в эксплуатацию дополнительный модуль «Формирование комфортной городской среды». Разработка данного модуля инициирована Минстроем России. Так как мы реализуем приоритетный проект, сейчас осуществляется регистрация и получения доступа к данному модулю.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.

2. Поручить Кривцову Н.Н., заместителю главы Администрации города определить взаимодействие по вопросу формирования изменений в паспорт портфеля проектов «Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям» Администрации города, исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ОАО «Сургутгаз», а также определить объемы проводимой работы.

**По четвертому вопросу**

**ВЫСТУПИЛ:**

Кривцов Н.Н., заместитель главы Администрации города

Довел до сведения, что на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Президенте России, которое состоялось 13.07.2016, утверждены 11 приоритетных направлений стратегического развития Российской Федерации. В рамках реализации федерального приоритетного проекта в городе:

- согласован реестр компонентов портфеля проектов «Формирование комфортной городской среды»;
- Глава города и заместитель главы Администрации, курирующий жилищно-коммунальный комплекс включены в составы органов управления проектом (комитет по управлению проектом);
- внесены изменения в действующую муниципальную программу «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014-2030 годы»;
- подписано 22.05.2017 со стороны Администрации города соглашение о реализации мероприятий по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» и направлено в Департамент жилищно-коммунального хозяйства автономного округа;
- сформирована общественная городская комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», состав которой утвержден распоряжением Администрации города;
- разработаны и размещены на официальном портале Администрации города для ознакомления и дальнейшего утверждения следующие муниципальные правовые акты:

- порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в план выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в план выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- порядок разработки, обсуждения трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении работ, аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;

- 17.04.2017 на официальном портале Администрации города создан раздел «Приоритетные проекты».

Сообщил, что на реализацию мероприятий в рамках приоритетного проекта предусмотрено из средств федерального и окружного бюджета порядка 253 млн. рублей, но данная сумма еще варьируется.

Инициативы на участие в проекте «Комфортная городская среда» поступили от граждан 23 многоквартирных домов. Принято решение о мероприятиях по благоустройству 10 придомовых территорий в городе Сургуте.

Разработаны 8 дизайн проектов дворовых территорий многоквартирных домов, два из которых утверждены. На сегодняшний день все дизайн проекты размещены на официальном портале Администрации города для обсуждения с собственниками данных домов и дальнейшего утверждения.

## **РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации федерального приоритетного проекта по направлению стратегического развития Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды».

## **По пятому вопросу**

### **ВЫСТУПИЛА:**

Мединцева С.Г., начальник управления экономики и стратегического планирования

Озвучила проектную инициативу управления экономики и стратегического планирования, предложив проект «Создание логотипа «Сделано в Сургуте» (расширение бренда). Цель проекта – размещение логотипа «Сделано в Сургуте» на продукции местных товаропроизводителей, проведение выставки –продажи с демонстрацией и дегустацией товаров местных товаропроизводителей. Задачей проекта обозначено повышение узнаваемости потребителями продукции местных товаропроизводителей на потребительском рынке города Сургута.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 6 чел.

«против» - нет

«воздержались» - нет

## **РЕШИЛИ:**

1. По результатам рассмотрения проектной инициативы управления экономики и стратегического планирования «Создание логотипа «Сделано в Сургуте» (расширение бренда) принять проектную инициативу, принять решение о запуске проекта.

2. Муниципальному проектному офису уведомить инициатора проекта о принятом проектным комитетом решении.

3. Инициатору проекта приступить к планированию проекта, утвердить паспорт проекта и календарный план.

## **По шестому вопросу**

### **ВЫСТУПИЛА:**

Дергунова Е.В., директор департамента финансов

Озвучила проектную инициативу департамента финансов, предложив проект «Бюджет Сургута online». Цель проекта – внедрение в бюджетный процесс партисипаторного бюджетирования- технологии непосредственного вовлечения граждан в процесс принятия отдельных управленческих решений в сфере муниципальных финансов. Задачами проекта обозначены: повышение эффективности расходов бюджета за счет вовлечения населения в процессы принятия решений и усиления общественного контроля за действия органов местного самоуправления; повышения открытости муниципального

управления; объединение усилий Администрации города и горожан для выявления и решения локальных проблем; повышение финансовой грамотности населения; создание условий для привлечения дополнительных финансовых ресурсов из бюджета автономного округа.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 6 чел.


«против» - нет

«воздержались» - нет

**РЕШИЛИ:**

1. По результатам рассмотрения проектной инициативы департамента финансов ««Бюджет Сургута online» принять проектную инициативу, принять решение о запуске проекта.
2. Муниципальному проектному офису уведомить инициатора проекта о принятом проектным комитетом решении.
3. Инициатору проекта приступить к планированию проекта, утвердить паспорт проекта и календарный план.

Глава города




В.Н. Шувалов

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель главы

Администрации города

 А.Ю. Шерстнева

Протокол вела:

главный специалист отдела

потребительского рынка

и защиты прав потребителей

управления экономики и стратегического

планирования

Чуркина С.Н.



09.06.2017

**ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА**

<b>I. Общая информация</b>	
Номер	5
Дата регистрации	08.08.2017
Инициатор проекта	Управление экономики и стратегического планирования Администрации города
Контактная информация инициатора проекта	Начальник управления экономики и стратегического планирования Администрации города – Мединцева Светлана Геннадьевна ул. Энгельса, 8, г.Сургут Тел.: 8 (3462) 52-20-93, 52-23-26, Адрес электронной почты: medintseva_sg@admsurgut.ru
<b>II. Описание предлагаемого проекта</b>	
Наименование проекта	«Создание логотипа «Сделано в Сургуте» (расширение бренда)
Основание для инициации проекта	- постановление Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы»; - пункты 3.3.2, 3.3.4 распоряжения Администрации города от 01.06.2016 № 933 «Об утверждении положения об управлении экономики и стратегического планирования Администрации города»; - подпункты 15, 33 пункта 1 статьи 7 «Вопросы местного значения городского округа», подпункт 17 пункта 1 статьи 38 «Полномочия Администрации города Сургута в сфере бюджета, финансов и экономики» Устава города Сургута, принятого решением Думы города от 18.02.2005 № 425-III ГД
Связь с документами стратегического планирования города	- п. 4.1.2 «Вектор «Бизнес» раздела 4 Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут до 2030 года, утвержденной решением Думы города от 08.06.2015 № 718-ВДГ
Задача (проблема), на решение которой направлен проект	Повышение узнаваемости потребителями продукции местных товаропроизводителей на потребительском рынке города Сургута

Цель проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>- размещение логотипа «Сделано в Сургуте» на продукции местных товаропроизводителей;</li> <li>- проведение выставки – продажи с демонстрацией и дегустацией товаров местных товаропроизводителей.</li> </ul>
Продукт проекта	Логотип «Сделано в Сургуте», который может быть использован на этикетках и ярлыках готовой продукции и прочих рекламных материалах местных товаропроизводителей.
Месяц, год начала и месяц, год окончания проекта	Начало проекта – май 2017 г. Окончание проекта – декабрь 2017 г.
Расходы на реализацию проекта, тыс. руб.	Источники: Бюджет МО – 193 750 руб.
Лица, привлекаемые к реализации проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Специалист правового управления Администрации города;</li> <li>2. Специалист управления по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города;</li> <li>3. Исполнитель контракта на оказание услуг по организации мероприятий проекта «Сделано в Сургуте» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016-2030 годы».</li> </ol>
Взаимосвязь с другими проектами	Взаимосвязь отсутствует
Включение проекта в портфель проектов	Не требуется
Дополнительные сведения	<p>Основные этапы реализации проекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заключение и исполнение контракта (май-ноябрь 2017 года): <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка логотипа «Сделано в Сургуте» (май-июнь 2017);</li> <li>- проведение выставки - продажи с участием местных товаропроизводителей (сентябрь 2017);</li> </ul> </li> <li>2. Подготовка и издание проекта постановления Администрации города об утверждении порядка выдачи права на использование логотипа «Сделано в Сургуте» (май – июль 2017);</li> <li>3. Предоставление права на использование логотипа «Сделано в Сургуте» (июль – декабрь 2017).</li> </ol>



### III. Предложения инициатора проекта


Куратор проекта	Заместитель главы Администрации города, курирующий управление экономики и стратегического планирования Шерстнева Анна Юрьевна
Заказчик проекта	Управление экономики и стратегического планирования Администрации города
Руководитель проекта	Начальник управления экономики и стратегического планирования Администрации города Мединцева Светлана Геннадьевна
Группа планирования проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заместитель начальника управления экономики и стратегического планирования – Гаврикова Дарья Анатольевна;</li> <li>2. Начальник отдела развития предпринимательства управления экономики и стратегического планирования – Борисова Екатерина Сергеевна;</li> <li>3. Начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей управления экономики и стратегического планирования – Яцик Михаил Михайлович;</li> <li>4. Главный специалист отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей управления экономики и стратегического планирования – Чуркина Светлана Петровна;</li> <li>5. Главный специалист отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей управления экономики и стратегического планирования – Кочнева Валентина Петровна.</li> </ol>

### IV. Финансирование расходов на реализацию проекта

№	Источник финансирования	Основание финансирования	Статус средств	Потребность в финансировании, руб.	
				Всего	В том числе по периодам (годам)
					2017
1.	Бюджет МО	Постановление Администрации города от 15.12.2015 № 8741	Утверждены	193750,00	193750,00

		«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016-2030 годы»			
ИТОГО:				193750,00	193750,00

Начальник управления экономики  
и стратегического планирования



С.Г. Мединцева

Проектная инициатива «Бюджет Сургута online»  
(реализация партисипаторного бюджетирования в муниципальном образовании городской округ город Сургут)

1. Общая информация	
Номер	6
Дата регистрации	06.06.2017
Инициатор проекта	Департамент финансов Администрации города
Контактная информация инициатора проекта	Ул. Энгельса, 8, г. Сургут тел. 8 (3462) 52-20-73
2. Описание предлагаемого проекта	
Наименование проекта	«Бюджет Сургута online» (реализация партисипаторного бюджета в муниципальном образовании городской округ город Сургут)
Основание для инициации проекта	<p>Постановление Администрации города от 12.10.2016 №7606 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»</p> <p>Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 14.10.2016 №541-рп «Об основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, характеристиках проекта закона о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»</p>
Связь с документами стратегического планирования города	<p>- п.п 4.3.3 п. 4 «Основные меры по достижению стратегических целей развития города Сургута» решения Думы города от 08.06.2015 №718-V ДГ «О стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»</p> <p><b>4.3.3. Вектор «Самоуправление»:</b> Стратегическая цель вектора - формирование отношения горожан к городу исходя из образа «Сургутянин - хозяин города!». Основные задачи: 1) сформировать отношение горожан к городу как к своему дому; 2) повысить уровень гражданского самосознания; 3) стимулировать позитивную активность сургутян; 4) вовлечь горожан в управление городом.</p>
Задача (проблема), на решение которой направлен проект	<p>1. Повышение эффективности расходов бюджета за счет вовлечения населения в процессы принятия решений и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления</p> <p>2. Повышение открытости муниципального управления</p> <p>3. Объединение усилий Администрации города и горожан для выявления и решения локальных проблем</p> <p>4. Повышение финансовой грамотности населения</p>

	5. Создание условий для привлечения дополнительных финансовых ресурсов из бюджета автономного округа
Цель проекта	Внедрение в бюджетный процесс партисипаторного бюджетирования – технологии непосредственного вовлечения граждан в процесс принятия отдельных управленческих решений в сфере муниципальных финансов
Продукт проекта	Новая бюджетная технология
Месяц, год начала и месяц, год окончания проекта	Начало проекта – июнь 2017 Окончание проекта – декабрь 2018
Расходы на реализацию проекта, тыс. рублей	Реализация проекта будет осуществлена за счет внутренних финансовых и трудовых ресурсов. Дополнительного финансового обеспечения не требуется.
Лица, привлекаемые к реализации проекта	Департамент финансов Администрации города Департамент образования Администрации города Высшие учебные заведения МКУ «Наш город» Народный совет (из членов территориальных общественных самоуправлений)
Взаимосвязь с другими проектами	-
Включение проекта в портфель проектов	Не требуется
Дополнительные сведения	Возможные риски Низкая гражданская активность, недостаточный уровень финансовой грамотности населения
3. Предложение инициатора проекта	
Куратор проекта	Заместитель главы Администрации города – Шерстнева Анна Юрьевна
Заказчик проекта	Департамент финансов Администрации города
Руководитель проекта	Директор департамента финансов Администрации города – Дергунова Елена Владимировна
Группа планирования проекта	Начальник управления анализа и сводного планирования расходов бюджета – Дю Татьяна Юрьевна Начальник отдела анализа и муниципальных программ – Каплунская Анна Александровна Начальник отдела планирования расходов – Ватагина Анна Анатольевна Начальник отдела управления муниципальным долгом – Сайгупкина Татьяна Анатольевна Директор департамента образования Администрации города – Османкина Татьяна Николаевна Директор МКУ «Наш город» Семенова Ольга Владимировна

4. Финансирование расходов на реализацию проекта						
№	Источник финансирования	Основание финансирования	Статус средств	Потребность в финансировании (тыс. рублей)		
				Всего	В том числе по периодам (в годах)	
					2017	2018
1	-					
Итого						


Директор департамента финансов



Е.В. Дергунова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации города

 А.Ю. Шерстнева

«    »    2017